

FINANCIELE VERANTWOORDING ROUTEGEBONDEN projecten 2020 DEURNE														
Projectnr.	Project omschrijving	subsidie aan gemeente	datum verlening	Begroting (beschikt)		Project realisatie			Project vaststelling		Saldo BBA subsidie	Indicatoren		
				Totale subsidabele kosten (begroot)	Subsidie Bereikbaarheidsakkoord (BBA provincie) 25%	Gerealiseerde projectkosten (subsidiabel) t/m 2019	Gerealiseerde projectkosten (subsidiabel) 2020	Gerealiseerde projectkosten (subsidiabel) cumulatief	Project gereed (J/N)	Vast te stellen subsidiebedrag (BBA)	verleende subsidie -/vastgestelde subsidie	planning jaar afronding	GGA projectcode	mijlpalen - toelichting project
012	Spookruising Binderendreef Deurne	Deurne	9-4-2020	13.076.335	3.269.084	-	-	-	N	-		2022		uitstel uitvoering
030a	Snelfietsroute Deurne- Eindhoven deel Deurne	Deurne	12-3-2019	145.475	36.369	-	145.475	145.475	J	36.369		2021		verzoek tot vaststelling
037a	OV Knooppunt NS Deurne fietsenstalling	Deurne	12-3-2019	649.700	162.425	210.102	-	210.102	N	52.525	-	2021		uitstel uitvoering
037b	OV Knooppunt NS Deurne P + R fase 1	Deurne	12-3-2019	176.000	44.000	7.692	-	7.692	N	1.923	-	2021		uitstel uitvoering
<b>Totalen Deurne</b>				<b>14.047.510</b>	<b>3.511.878</b>	<b>217.794</b>	<b>145.475</b>	<b>363.269</b>		<b>90.817</b>				